

סיכום ישיבת מינהלת מיוחדת לקראת איכלוס מיום 2.8.13

בהשתתפות: משה, יואב, דב, יניב, חגי, אלה, צפרי
דו"ח מצב

1. העבודה בחלקים החיצוניים/ פיתוח באתר מתקדמת:
 - קבלן מסלעות- מסיים שורה ראשונה ובקרוב עולה למדרון העליון.
 - קבלן המדרכות- התחיל לעבוד היום.
 - קבלן תשתיות ראשי (דראושה) יתחיל ב- 15.8- כביש.
2. העבודה בתוך הבתים
 - חסר כוח אדם לדעת משה ואמנון- בעיקר בתחום ה"תיקונצייקים".
 - יחד עם זאת האתר כן נכנס לעבודה שיטתית שדוחפת את כל הבתים- כל אחד לפי מצבו- קדימה לסיום.
 - שלבי "טרומ מסירה"- של רשימת ריג'קטים ראשונה נעשה על ידי אמנון לכ- 2/3 מהבתים.
3. לגבי נושא הטיפול מבחינת ההסכם- שאלת הסנקציות על איחור במסירה, כולל שאלת מי אחראי לעיכוב איננה על סדר היום. על סדר היום רק קידום המהלכים בשטח.
4. הנושא המרכזי הוא התמקדות בתיאום מסירה- מי שיכול לתאם מסירה- שזה כל מי שיש לו מטבח מותקן ושיש מוזמן. יש כ- 20 משפחות כאלה, מתוכן 9 משפחות תיאמו. שאר המשפחות טרם עשו כן.
 - לגבי אותן משפחות- אלה תפנה אליהם באופן אישי.
 - השלבים:
 - המפגש עם חסן ואמנון נועד לתאם מועד מסירה ולגזור ממנו מועדי סבב מסירות וניקיון לבתים.
 - יש לזכור כי תנאי נוסף הוא גמר חשבון (שינויי משתכנים מול הקבלן וסיום כללי מול הנאמנות- ערד) ותשלום.
 - לגבי שאר המשפחות מומלץ גם כן לנסות ולתאם עם חסן (מסירה) אבל רק אחרי שיתואם, לפחות, מועד משוער להתקנת המטבח.
 - המשפחות מתבקשות למקד את הלחץ על הנגרים בעניין זה.

ישיבות המינהלת הבאות:

- 16/8- ישיבה מתואמת .
- 30/8- ישיבה חדשה- משעה 9.00
- 8/9 – יום ראשון- ישיבה חדשה- משעה 18.00
- 20/9- ישיבה מתואמת.
- 4/10- 9.00- ישיבה חדשה

רשם : צפרי

תפוצה : לחברי המינהלת ולמשפחות.